



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

## COMITATO ESECUTIVO

**ESTRATTO DAL VERBALE N. 49 DELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 12,10, in Fondi presso la sede di Viale Piemonte n. 140 si è riunito il Comitato Esecutivo, convocato con nota a mezzo pec prot. 10136 del 15/7/2024

OMISSIS

## **DELIBERAZIONE N. 760**

**OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 - POA Sottopiano 2 – “Intervento in essere PNRR” Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di BARCHI nel Comune di Terracina - CUP E53G20000330006 – CIG 9299209E04.**

**Approvazione Perizia di variante in corso d'opera senza aumento di spesa.**

*Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:*

|                  |                      |                          |
|------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CONTI</b>     | <b>Pasquale</b>      | <b>- Presidente</b>      |
| <b>BOSCHETTO</b> | <b>Stefano Maria</b> | <b>- Vice Presidente</b> |
| <b>PERFILI</b>   | <b>Argeo</b>         | <b>- Vice Presidente</b> |
| <b>CARNELLO</b>  | <b>Denis</b>         | <b>- Componente</b>      |
| <b>ROSSI</b>     | <b>Antonio</b>       | <b>- Componente</b>      |

*Sono altresì presenti:*

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>CORBO Natalino</b>      | <b>- Direttore Generale</b>            |
| <b>ZOCCHERATO Cristina</b> | <b>- Direttore Area Amministrativa</b> |
| <b>GABRIELE Luca</b>       | <b>- Direttore Area Tecnica</b>        |

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

## IL COMITATO ESECUTIVO

**VISTA** la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

**VISTA** la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

**VISTA** la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

**VISTO** l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

**VISTA** la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

**VISTO** lo Statuto consortile;

### PREMESSO CHE:

- con D.M. n. 39228 del 6 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15/01/2020 n. 18 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 40 del 18/02/2020 è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" del POA 2014-2020;
- con deliberazione n. 926 del 24/08/2020 il Consorzio (ex Sud Pontino) ha approvato la partecipazione alla selezione delle proposte progettuali finanziabili attraverso il suddetto Bando ed è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dirigente dell'Area Tecnico-Agraria Ing. Agostino Marcheselli;
- con deliberazione n. 934 del 15/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei "*Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina*";
- con deliberazione n. 936 del 18/09/2020, è stato preso atto della verifica e validazione del progetto esecutivo;
- con Decreto di concessione prot. n. 93308 del 28/02/2022 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale -Direzione generale dello sviluppo rurale -Autorità di Gestione del sotto piano operativo 2 POA 2014-2020 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue -ha concesso al Consorzio di Bonifica Lazio sud Ovest (ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino) il contributo di € 479.890,34 per la realizzazione dell'intervento "*Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina -CUP E53G20000330006*";
- con deliberazione n. 52/CE del 13/07/2022 è stata adottata la delibera a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., nonché avviata la procedura di affidamento per l'esecuzione dei citati lavori, *CUP E53G20000330006 – CIG 9299209E04*, per l'importo di € 358.127,12 oltre Iva, di cui € 15.265,22 per oneri di sicurezza, da affidarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n.120 del 11/09/2020, come modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n.108 del 29/07/2021;

- con deliberazione n.106/CE del 27/09/2022, a seguito della procedura di affidamento dei lavori, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., in favore dell'operatore economico *Solmar Costruzioni Srl* (C.F. e P.I. n. 02406490595) con sede in Via Le Vaglia, snc - 04026 - Minturno (LT) che ha formulato il ribasso del 26,15 %, dalla cui applicazione risulta un importo contrattuale di € 268.468,73 oltre IV A, di cui € 15.265,22 per oneri della sicurezza, relativamente all'appalto dei "*Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina -CUP E53G20000330006 – CIG 9299209E04*";
- con deliberazione n.153/CE del 20/10/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 (convertito in Legge n.120/2020, modificato dal D.L. n.77/2021 convertito in Legge n.108/2021), l'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione all'Ing. *Enrico Ferracci di Latina (P.Iva 02509840597)* per l'importo di € 21.480,65, oltre oneri ed IVA 22% relativo all'intervento in parola;
- con Decreto prot. n.26903 del 19/01/2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha approvato la rideterminazione del QE a seguito di aggiudicazione gara;
- con deliberazione n.475/CE del 20/10/2023 è stato sostituito il nominato Responsabile del Procedimento Ing. Agostino Marcheselli, affidando l'incarico al Direttore dell'Area Tecnica Ing Luca Gabriele;
- in data 30/11/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'Appaltatore *Solmar Costruzioni S.r.l.*, acquisito al protocollo consortile al n. 17189/2022;
- in data 21/02/2023 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale di consegna redatto in pari data;
- durante la fase di esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di adottare delle modifiche in corso d'opera, pertanto il Consorzio, con nota prot. n.2834 del 29/02/2024, ha richiesto al MASAF apposita autorizzazione alla redazione di una perizia di variante tecnica in corso d'opera, senza aumento di spesa, ex art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
- il MASAF - DISR 01 con prot. n.106828 del 05/03/2024 ha comunicato il proprio nulla osta alla redazione della perizia di variante, con invio al Provveditorato competente per territorio per l'acquisizione del parere in linea tecnica;
- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, con nota prot. U.0019915 del 29/05/2024 ha trasmesso il parere positivo sulla variante tecnica in corso d'opera senza aumento di importo contrattuale e nell'invarianza del quadro economico già assentito con il decreto di rideterminazione del QE post gara, espresso con voto n.4180 nell'adunanza del 07/05/2024 dal competente Comitato Tecnico Amministrativo;
- con deliberazione n. 738/CE del 25/06/2024 è stato preso atto del parere positivo trasmesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio con nota prot. U.0019915 del 29/05/2024, espresso con voto n.4180 nell'adunanza del 07/05/2024 dal competente Comitato Tecnico Amministrativo;

**VISTI** la perizia di variante in corso d'opera senza aumento di spesa ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatto dalla Direzione dei Lavori nel febbraio 2024, il relativo atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;

**CONSIDERATO** che il nuovo importo contrattuale complessivo dei lavori derivante dall'adozione della sopra citata perizia di variante ammonta ad € 268.468,73, di cui € 15.265,22 per oneri della sicurezza, rimanendo pertanto invariato rispetto all'importo

contrattuale originario;

- i lavori compresi nella perizia di variante rispettano sia il principio del DNSH confermando appieno i criteri da esso ammessi, sia i target di cui all'investimento M2.C4.I4.3 del PNRR;

**RITENUTO** di approvare la perizia di variante sopra citata ed il nuovo quadro economico di variante riportato nel quadro di raffronto (*Allegato 1*);

**SENTITO** il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi  
D E L I B E R A**

**LE** premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

**DI** approvare la perizia di variante in corso d'opera senza aumento di spesa ed il nuovo quadro economico dei lavori "*Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina - CUP E53G20000330006 - CIG 9299209E04*", redatta dalla Direzione dei Lavori nel febbraio 2024, il cui nuovo importo contrattuale ammonta ad € 268.468,73, di cui € 15.265,22 per oneri della sicurezza, rimanendo pertanto invariato rispetto all'importo contrattuale originario;

**DI** approvare altresì l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa appaltatrice Solmar Costruzioni S.r.l. in data 02/01/2024 e dalla Direzione dei Lavori il 25/03/2024 e nonché il nuovo quadro economico di variante riportato nel quadro di raffronto allegato alla presente deliberazione (*Allegato 1*);

**DI** pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art.45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

**IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)**  
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93