



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 53 DELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16,00, a Fondi presso la sede di Viale Piemonte n. 140, si è riunito il Comitato Esecutivo, convocato con nota a mezzo pec protocollo 14775 del 24.10.2024.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 850

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”.

**Lotto 676 – Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza idraulica del canale Pedemontano nel Comune di Fondi (LT) (primo stralcio) – CUP F71J21000030001 – CIG A028BA0DBA
Approvazione Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera.**

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente:

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**



IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione dell'ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino n. 1133/C del 24/08/2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Natalino Corbo per la realizzazione dell'intervento "*Lotto 676 - Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza idraulica del canale Pedemontano nel comune di Fondi (LT) (primo stralcio)*";

- con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, repertorio n. 2772 del 21/10/2022, è stato approvato l'elenco di dettaglio dei "nuovi progetti" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b: "*Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico*" tra i quali è ricompreso l'intervento "*Lotto 676 - Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza idraulica del canale Pedemontano nel comune di Fondi (LT) (primo stralcio) - CUP F71J21000030001*" per un importo del finanziamento di € 2.597.750,40 ed è stato individuato il Consorzio quale Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto;

- in data 20/03/2023 è stato sottoscritto tra il Consorzio e la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - l'Accordo di concessione del finanziamento per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

- con deliberazione n. 417/CE del 09/08/2023 è stata incaricata la soc. Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl di Ancona (AN) (C.F. e P.Iva 02341540421), per la verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la verifica del suddetto progetto esecutivo, effettuata dalla soc. Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl di Ancona (AN) (C.F. e P.Iva 02341540421), si è conclusa con esito positivo, come da rapporto finale di verifica del 15/11/2023 acquisita agli atti con prot. n. 15517 del 17/11/2023;

- il Responsabile del Procedimento in data 16/11/2023, ha redatto il verbale di validazione ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal quale emerge che i documenti progettuali, così come previsti dal DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per il livello di progettazione sopra indicato, risultano verificati con esito positivo;

- con deliberazione n. 502/CE del 21/11/2023, il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Area Tecnica consortile, dell'importo complessivo di € 2.597.750,40 di cui € 1.786.131,53 per lavori a base d'appalto oltre € 35.275,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con deliberazione n. 503/CE del 21/11/2023, è stata adottata la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed autorizzata l'indizione di apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dell'intervento di che trattasi;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con deliberazione n. 643/CE del 26/03/2024, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori relativi al "Lotto 676 - Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza del canale Pedemontano nel comune di Fondi (LT) - primo stralcio - CUP F71J21000030001- CIG A028BA0DBA" in favore del ATI Cimino Giuseppe Srl unipersonale (Capogruppo) P.I. 02911390595 – Edilsoc Srl (Mandante) P.I. 02634260596, con avvalimento – da parte della mandataria – della categoria OG8 classifica V e di mezzi, attrezzature e personale forniti dall'impresa ausiliaria Tecnocostruzioni S.r.l. (P.IVA 00875930620), che ha ottenuto un punteggio totale di 92,8324 punti e ha offerto il ribasso del 17.72300% per un importo contrattuale netto di € 1.504.850,40, oltre IVA, di cui € 35.275,00 per oneri per la sicurezza;

- con deliberazione n.667/CE del 02/05/2024 è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori relativi al "Lotto 676 - Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza del canale Pedemontano nel comune di Fondi (LT) - primo stralcio - CUP F71J21000030001" all'Ing. Enrico Ferracci di Latina (P.IVA 02509840597) per l'importo di € 25.722,20 oltre oneri ed IVA nella misura di Legge; all'affidamento è stato associato il codice CIG B1834A620;

- con deliberazione n.673/CE del 14/05/2024 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al dipendente interno al Consorzio, l'Ing. Stefano Pernarella, dipendente dell'Ente, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008;

- in data 29/04/2024 è stato stipulato il contratto di appalto con l'aggiudicatario ATI Cimino Giuseppe Srl unipersonale (Capogruppo) P.I. 02911390595 – Edilsoc Srl (Mandante) P.I. 02634260596, acquisito al protocollo consortile n. 6393/2024;

- in data 15/05/2024 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale redatto in pari data, acquisito al protocollo consortile al n. 7167/2024;

- durante la fase di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di predisporre la perizia di variante necessaria determinata da circostanze, impreviste e imprevedibili che non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., autorizzata dal RUP con email del 18/09/2024 e predisposta dalla Direzione Lavori ing. Enrico Ferracci di Latina (Partita I.V.A.: 02509840597);

VISTI la perizia di variante tecnica in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori, l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritti dalla Direzione dei Lavori, dall'Impresa appaltatrice e dal RUP;

CONSIDERATO CHE:

- il Consorzio, con nota prot. n. 14107/2024 del 14/10/2024, ha inviato alla Regione Lazio tutta la documentazione necessaria per la richiesta di parere sulla perizia di variante tecnica in corso d'opera;

- la Regione Lazio, con nota prot. n. 1278670 del 17/10/2024, ha espresso parere positivo alla richiesta di parere sulla perizia di variante tecnica in corso d'opera per l'utilizzo delle economie derivanti da procedura di affidamento di contratti pubblici;

- il Direttore dei Lavori ing. Enrico Ferracci di Latina (Partita I.V.A.: 02509840597) ha emesso la fattura elettronica n. 11_24 del 24/10/2024 relativa alla redazione della perizia di variante, per un importo imponibile di € 7.674,84 oltre Inarcassa 4% ed Iva 22%, per un totale di € 9.732,28;

RITENUTO di approvare la perizia di variante sopra citata ed il nuovo quadro economico di variante riportato nel quadro di raffronto (*Allegato 1*);

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI approvare la perizia di variante in corso d'opera ed il nuovo quadro economico dei lavori "Lotto 676 - Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza del canale Pedemontano nel comune di Fondi (LT) - primo stralcio - CUP F71J21000030001 - CIG A028BA0DBA" redatta dalla Direzione dei Lavori, il cui nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 17,723% ammonta ad € 1.646.674,35 oltre IVA, di cui € 35.275,00 per oneri della sicurezza;

DI approvare altresì l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa appaltatrice dalla Direzione Lavori e dal RUP, nonché il nuovo quadro economico di variante riportato nel quadro di raffronto allegato alla presente deliberazione (*Allegato 1*);

LA spesa complessiva per il lavoro, come da nuovo quadro economico di variante, di € 2.293.506,81, Iva compresa, grava sul Bilancio di previsione esercizi 2024-2026 come da impegni di seguito dettagliati:

Descrizione	Conto	ex cap.	2024	Impegno 2024	2025	Impegno 2025	Totale
LAVORI DA PERIZIA DI VARIANTE A)	2.05.99.99.999	30101	1.285.142,28	FPLU021- 24	550.777,26	FPLU001- 25 FPLU025- 25	2.008.942,70
SOMME A DISPOSIZ. b.2/b.6	2.05.99.99.999	30101	7.947,20	FPLU022- 24	3.405,93	FPLU02-25	11.353,13
SPESE GENERALI C)+ IVA	1.03.02.11.999	10307	191.247,69	FPLU024- 24	81.963,29	FPLU04-25	273.210,98
Totale generale			1.484.337,16		809.169,64		2.293.506,81

DI autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 11_24 del 24/10/2024 relativa alla redazione della perizia di variante emessa dal Direttore Lavori ing. Enrico Ferracci di Latina (Partita I.V.A.02509840597) per un importo imponibile di € 7.674,84, oltre Inarcassa 4% ed



Iva 22%, per un totale di € 11.208,21, al lordo della rit. fiscale;

LA spesa relativa alla fattura 11_24 del 24/10/2024 dell'Ing. Ferracci per complessivi € 11.208,21, IVA compresa, grava sul capitolo U.1.03.02.11.999 (ex Cap. A0307) Area Latina quale impegno di spesa FPLU024-24 assunto con la precedente delibera 643/CE del 26.03.2024, confermato nel prospetto sopra riportato;

DI accreditare l'importo complessivo di € 9.732,28, al netto della rit. fiscale, quale somma dovuta per la fattura n. 11_24 del 24/10/2024 dell'Ing. Ferracci sul conto corrente bancario dedicato;

DI versare all'Erario la somma complessiva di € 1.475,93 quale rit. fiscale cod.1040 sulla citata fattura n.11_24 del 24/10/2024;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art.45 dello Statuto consortile.

IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93